

## Travaux d'urgence de curage et de réhabilitation d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans les douze (12) Chefs-lieux de Région de Côte d'Ivoire et dans certaines villes

Au titre de l'année 2014, le plan d'actions prévoyait de nouveaux travaux de réhabilitation et de réalisation des ouvrages de drainage dans douze (12) Chefs-lieux de Région de Côte d'Ivoire.

Au 31 décembre 2014, toute la procédure de passation des marchés a été achevée et les ordres de démarrage transmis aux Entreprises pour un démarrage dans la première semaine de janvier 2015.

### 1. Travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales à Korhogo

Consistance des travaux :

- Réalisation de canal bétonné (4.50 x 1.30) sur 10 ml ;
- Curage de caniveaux de section variable sur 140 ml ;
- Curage de dalot et buses de section variable 350 ml ;
- Travaux divers de génie civil (réhabilitation d'ouvrage en béton armé, réfection de chaussée, perré maçonné, engazonnement,...).



Figure 10: Canal primaire obstrué de déchets ménagers

## 2. Travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales à Bondoukou

Consistance des travaux :

- Fourniture et pose de 150 ml de caniveaux 100x100 ;
- Fourniture et pose de 60 de caniveaux 120x120 ;
- Rectification du lit de canal en terre et de la rivière Wamo sur 200 ml ;
- Travaux divers de génie civil (déblais, remblais, ...).



Figure 11 : Dalot ensablé à curer

## 3. Travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales à Daloa

Consistance des travaux :

- Curage de canal en terre de section variable sur 480 ml ;
- Curage caniveaux 1.00x1.00 sur 500 ml ;
- Curage de dalot et buses de section variable sur 70 ml ;
- Ouverture d'un chenal de 4.00x2.00 sur 120 ml ;
- Fourniture et pose 14 ml de buse DN 1000.



Figure 12 : Passage sous voie dégradé, à réhabiliter

#### 4. Travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales à Gagnoa

Consistance des travaux :

- Curage de canal primaire en terre de section variable sur 1200 ml ;
- Réhabilitation de caniveaux et dalots sur 15 ml ;
- Curage buse DN 1000.



Figure 13 : Passage sous voie obstrué

#### 5. Travaux de réhabilitation et de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales à San-Pédro

Consistance des travaux :

- Réalisation de canal de section trapézoïdal 6.00x4.00x1.00 sur 70 ml ;
- Curage de canal bétonné de section variable sur 1000 ml ;
- Curage de dalot de section de section variable ;
- Fourniture et pose de 60 ml de caniveaux de section variable.



Figure 14 : Canal primaire ensablé

## 6. Travaux de curage du canal primaire dans la Commune de Daoukro

L'Office a effectué sur la période de septembre à octobre 2014 le curage d'un canal primaire sur un linéaire de 2,5 km pour soulager les riverains dudit canal constamment inondé.



Figure 15 : Canal totalement ensablé



Figure 16 : Canal curé