

Travaux d'urgence de curage et de réhabilitation d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans le District d'Abidjan

1. Travaux d'urgence de curage et de réhabilitation d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans le District d'Abidjan : Commune de Koumassi

Dans le cadre des travaux d'urgence de curage et de réhabilitation des ouvrages de drainage dans le District d'Abidjan et au titre de l'exercice 2013, l'Office a programmé la réalisation d'un canal en béton armé de section 200 x 120 sur 300 ml à la suite de l'ouvrage sous voie drainant les eaux venant du quartier SICOGI 2 et le curage du canal en béton sur 200 ml en amont du tronçon de canal à réaliser dans la Commune de Koumassi.

Le niveau d'avancement de ces travaux au 31 décembre 2014 était de 10%. Une démolition des travaux mal exécutés et une mise en demeure a été adressée à l'Entreprise pour l'instruire à exécuter les travaux dans le respect des prescriptions techniques et du délai. Ces travaux consistent à réaliser un canal en béton armé de section 200 x 120 sur 300 ml et à faire un curage du canal en béton situé sur 200 ml en amont du tronçon de canal à réaliser.

2. Travaux de construction et de réhabilitation d'ouvrages d'assainissement et de drainage dans le District d'Abidjan/Yopougon

Consistance des travaux

Site 1 : Travaux d'aménagement d'un canal à Yopougon, Cité Abdoulaye Diallo

- Réalisation de 40 ml de dalot 3 x 2 ;
- Réalisation de canal en béton sur 10 ml ;
- Réfection de regard ;
- Travaux divers de génie civil (démolition et réfection de chaussée, terrassement, perré maçonné, engazonnement,...) ;



Figure 01 : Rupture de la buse métallique



Figure 02 : Rupture de la voie d'accès

Site 2 : travaux de protection d'un dalot à Yopougon Maroc

- Réhabilitation de l'ouvrage de tête d'un dalot ;
- Réalisation de canal en redans sur 25 ml ;
- Stabilisation des talus ;
- Travaux divers de génie civil (démolition et réfection de chaussée, terrassement, perré maçonné, engazonnement,...).



Figure 03 : Aménagement de l'ouvrage de tête d'un dalot

3. Travaux de protection de talus dans le District d'Abidjan / Attecoubé Sanctuaire Marial

Consistance des travaux :

- Réalisation de 25 875 m³ de remblais de protection de talus ;
- Réalisation de dalot 1.00 x 1.00 y compris regards de visite ;
- Travaux divers de génie civil (démolition et réfection de chaussée, terrassement, perré maçonné, engazonnement,...).



Figure 04 : Effondrement du talus et rupture de la voie annexe du Sanctuaire Marial